



## उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 1480 / 2042 - 0005 (मुख्यालय लखनऊ) / 19 दिनांक 16 - 12 - 2019

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश जल निगम,

आगरा/इलाहाबाद/गाजियाबाद/गोरखपुर//झांसी/ कानपुर / लखनऊ/फैजाबाद/मुरादाबाद/वाराणसी।

विषय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के अन्तर्गत कार्यान्वित निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारण एवं मासिक प्रगति समीक्षा।

महोदय,

दिनांक 23-11-2019 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रगति संतोषजनक नहीं थी। बैठक में यह तथ्य भी इंगित किया गया कि क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रगति में पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या एवं वास्तव में online web portal upjn.in पर feed की गई प्रगति सूचना में काफी अन्तर है। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि मुख्यालय स्तर की मासिक समीक्षा बैठक में आने से पूर्व अपने स्तर पर गहन समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तुत की जा रही प्रगति एवं online web portal upjn.in पर प्रगति एक ही हो।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) के पत्र संख्या 1323/2042-मुख्यालय समीक्षा बैठक/ 19 दिनांक 16-11-2019 द्वारा भी उक्त सम्बन्ध में क्षेत्र से अनुरोध किया गया है। दिनांक 23-11-2019 को बैठक में क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रगति के अनुसार पूर्ण की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 256 है, इसके सापेक्ष upjn.in पर अद्यतन स्थिति के अनुसार पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 126 है। ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना एवं राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता के बावजूद अपेक्षित प्रगति न प्राप्त कर पाना चिन्ताजनक है। अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधीक्षण अभियन्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाये कि परियोजनाओं को चिन्हित करते हुये समयबद्ध रूप से पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उक्त सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से जनपदवार वर्ष में प्रस्तावित एवं के अवशेष अवधि में पूर्ण की जा सकने वाली परियोजनाओं की कार्य योजना तैयार कर संलग्न की जा रही है। कृपया इसका परीक्षण कर लें एवं निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में खण्डीय इकाईयों से गहन विचार कर परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु रणनीति तय कर कार्यवाही की जाये। प्रस्तावित परियोजनाओं को पूर्ण करने के सन्दर्भ में आगामी मासिक समीक्षा बैठक में पूर्ण कार्य योजना, परियोजनाओं की सूची एवं अभिमत के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. ~~समस्त~~ मुख्य अभियन्ता, (वि.पत्र.) उत्तर प्रदेश जल निगम।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ महाप्रबन्धक उत्तर प्रदेश जल निगम।
3. समस्त सम्बन्धित के उपयोगार्थ online Portal पर।

भवदीय

  
(विकास गौटलवाल)  
प्रबन्ध निदेशक

  
प्रबन्ध निदेशक

Oct-19 Progress of Rural Drinking Water Programme (PWS in Nos)  
Target & Achievement - Completion

Zone	Sl	District/Comm	Total	Programmewise target for Completion					Target	Completed PWS		Proposed target for the month of					Total
				NRDWP	WB NNP	SRDWP	PMJVK	BADP+ Bundel		Field	upjn.in	Nov/2019	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	13	14	15	16	
		<b>TOTAL</b>	<b>1892</b>	<b>382</b>	<b>297</b>	<b>72</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>776</b>	<b>177</b>	<b>130</b>	<b>93</b>	<b>103</b>	<b>114</b>	<b>157</b>	<b>206</b>	<b>776</b>
1	1	Agra	18	5	0	0	0	0	5	3	3			1		1	5
1	2	Firozabad	5	1	0	1	0	0	2	1	1			1			2
1	3	Mainpuri	5	1	0	0	0	0	1	1	1						1
1	4	Mathura	19	6	0	1	0	0	7	2	1		2	2	2		7
1		Agra	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
1	5	Aligarh	4	3	0	0	0	0	3	2	2		1				3
1	6	Hathras	0	0	0	0	0	0	0								0
1	7	Etah	10	1	0	0	0	0	1				1				1
1	8	Kasganj	0	0	0	0	0	0	0								0
1		Aligarh	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
1		Agra Zone	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
2	9	Fatehpur	45	3	37	0	0	0	40		3	2	5	4	8	18	40
2	10	Kaushambi	9	5	0	3	0	0	8	5	5		2	1			8
2	11	Pratapgarh	41	5	0	1	0	0	6				1	2		3	6
2	12	Prayagraj	95	3	70	5	0	0	78			5	15	10	25	23	78
2		Prayagraj	<b>190</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>132</b>
2	13	Mirzapur	16	7	0	1	0	0	8				2	2	2	2	8
2	14	Sant Ravidas Nagar	4	2	0	0	0	0	2								2
2	15	Sonbhadra	4	3	0	0	0	0	3	1	1			1	1	0	3
2		Vindhyanchal	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
2		Prayagraj Zone	<b>214</b>	<b>28</b>	<b>107</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>145</b>
3	16	Saharanpur	40	6	0	0	0	0	6	5		2	3		1		6
3	17	Muzaffar Nagar	71	12	0	1	0	0	13			2	3	3	4	1	13
3	18	Shamli	26	1	0	0	0	0	1	1		1					1
3		Saharanpur	<b>137</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
3	19	Bagpat	30	1	0	0	0	0	1	1	1						1
3	20	Bulandshahar	7	1	0	1	0	0	2	1	2						2
3	21	Ghaziabad	4	2	0	0	0	0	2	1	1	1			1		2
3	22	Gautambudh Nagar	5	3	0	0	0	0	3				1	1		1	3
3	23	Hapur	8	1	0	0	0	0	1	1	1						1
3	24	Meerut	12	2	0	0	0	0	2	2	2						2
3		Meerut	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
3		Ghaziabad Zone	<b>203</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>31</b>
4	25	Basti	43	0	3	0	0	0	3	2	1		1				3
4	26	Sant Kabir Nagar	61	10	20	0	2	0	32	3	1	2	3	5	8	14	33

Oct-19 Progress of Rural Drinking Water Programme (PWS in Nos)  
Target & Achievement - Completion

Zone	Sl	District/Comm	Total	Programmewise target for Completion					Target	Completed PWS		Proposed target for the month of					Total
				NRDWP	WB NNP	SRDWP	PMJVK	BADP+ Bundel		Field	upjn.in	Nov/2019	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	13	14	15	16	
4	27	Siddarth Nagar	59	3	37	1	2	0	43	2	2	2	3	5	7	26	43
4		Basti	163	13	60	1	4	0	78	7	4	4	7	10	15	40	78
4	28	Deoria	39	4	1	0	0	0	5	1		1	1	1	1	1	5
4	29	Gorakhpur	85	21	0	0	0	0	21	5	4	1	3	4	4	5	21
4	30	Kushinagar	39	5	2	1	0	0	8	2	2	1	1	1	2	1	8
4	31	Maharajganj	18	2	0	0	0	0	2					1		1	2
4		Gorakhpur	181	32	3	1	0	0	36	8	6	3	5	7	7	8	36
4		Gorakhpur Zone	344	45	63	2	4	0	114	15	10	7	12	17	22	48	114
5	32	Banda	5	2	0	0	0	1	3				1		1	1	3
5	33	Chitrakoot	4	2	0	0	0	0	2				1	1			2
5	34	Hamirpur	3	1	0	0	0	2	3				1	1	1		3
5	35	Mahoba	1	0	0	0	0	0	0								0
5		Chitrakoot	13	5	0	0	0	3	8	0	0	0	3	2	2	1	8
5	36	Jalaun	2	2	0	0	0	0	2	1		1			1		2
5	37	Jhansi	4	1	0	2	0	0	3				1		1	1	3
5	38	Lalitpur	7	4	0	0	0	2	6	2		2	1	1		2	6
5		Jhansi	13	7	0	2	0	2	11	3	0	3	2	1	2	3	11
5		Jhansi Zone	26	12	0	2	0	5	19	3	0	3	5	3	4	4	19
6	39	Auraiya	3	2	0	0	0	0	2				1			1	2
6	40	Etawah	11	0	0	4	0	0	4		2		1	1			4
6	41	Farrukhabad	6	3	0	0	0	0	3	1	1				1	1	3
6	42	Kannauj	10	0	0	9	0	0	9	4	4			1	2	2	9
6	43	Kanpur Dehat	9	3	0	0	0	0	3	1	1		1		1		3
6	44	Kanpur Nagar	5	0	0	0	0	0	0								0
6		Kanpur Zone	44	8	0	13	0	0	21	6	8	0	3	2	4	4	21
7	45	Hardoi	9	6	0	0	0	0	6		4		1			1	6
7	46	Lakhimpur Kheri	53	20	0	0	0	2	22	5	8		3	3	5	5	22
7	47	Lucknow	19	8	0	0	0	0	8			0	2	2	2	2	8
7	48	Raebareli	12	7	0	0	0	0	7				1	2	2	2	7
7	49	Sitapur	20	3	0	4	0	0	7				1	2	2	2	7
7	50	Unnao	13	9	0	0	0	0	9	5	6		1	1	1	1	9
7		Lucknow Zone	126	53	0	4	0	2	59	10	18	0	9	10	12	13	59
8	51	Ambedkar Nagar	6	3	0	0	0	0	3	1	1				1	1	3
8	52	Amethi	5	4	0	0	0	0	4				1	1	1	1	4
8	53	Ayodhya	7	2	0	0	0	0	2						1	1	2
8	54	Barabanki	68	14	0	15	1	0	30	12	13		4	5	5	5	30

Oct-19 Progress of Rural Drinking Water Programme (PWS in Nos)  
Target & Achievement - Completion

Zone	Sl	District/Comm	Total	Programmewise target for Completion					Target	Completed PWS		Proposed target for the month of					Total
				NRDWP	WB NNP	SRDWP	PMJVK	BADP+ Bundel		Field	upjn.in	Nov/2019	Dec/2019	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	13	14	15	16	
8	55	Sultanpur	15	6	0	0	0	0	6	1		1	1	1	1	2	6
8		Ayodhya Comm	101	29	0	15	1	0	45	14	14	1	6	7	9	10	45
8	56	Bahraich	160	35	52	0	0	0	87	26	17	26	10	11	20	20	87
8	57	Balrampur	27	3	0	3	2	1	9	4	4			1	1	2	9
8	58	Gonda	82	23	12	0	0	0	35	10		10	5	5	6	9	35
8	59	Shravasti	14	0	0	0	2	0	2				1			1	2
8		Devi Patan	283	61	64	3	4	1	133	40	21	36	16	17	27	32	133
8		Ayodhya Zone	384	90	64	18	5	1	178	54	35	37	22	24	36	42	178
9	60	Badaun	2	1	0	0	0	0	1				1				1
9	61	Bareilly	11	2	0	0	6	0	8			0	1	2	2	3	8
9	62	Pilibhit	28	4	0	3	0	0	7	7	6				1		7
9	63	Shahjahanpur	19	6	0	0	0	0	6	1	3			1	1	1	6
9		Bareilly	60	13	0	3	6	0	22	8	9	0	2	3	4	4	22
9	64	Amroha	22	7	0	2	2	0	11	4	4		2	2	2	1	11
9	65	Bijnor	47	31	0	3	0	0	34	24		24	2	3	3	2	34
9	66	Moradabad	22	7	0	0	0	0	7	3	5	3		2	1	1	7
9	67	Rampur	47	8	0	0	0	0	8	6	6			1	1		8
9	68	Sambhal	15	3	0	1	0	0	4	3	3				1		4
9		Moradabad	153	56	0	6	2	0	64	40	18	27	4	8	8	4	64
9		Moradabad Zone	213	69	0	9	8	0	86	48	27	27	6	11	12	8	86
10	69	Azamgarh	45	6	0	2	0	0	8	2		2	1	1	2	2	8
10	70	Ballia	87	9	12	1	0	0	22	5	2	3	2	5	5	5	22
10	71	Mau	24	7	0	0	0	0	7	5	5				1	1	7
10		Azamgarh	156	22	12	3	0	0	37	12	7	5	3	6	8	8	37
10	72	Chandauli	3	2	0	0	0	0	2					1		1	2
10	73	Ghazipur	79	2	38	2	0	0	42	1		1	5	8	10	18	42
10	74	Jaunpur	16	2	0	2	0	0	4				1	1	1	1	4
10	75	Varanasi	20	0	13	3	0	0	16	1	1		1	2	3	9	16
10		Varanasi	118	6	51	7	0	0	64	2	1	1	7	12	14	29	64
10		Varanasi Zone	274	28	63	10	0	0	101	14	8	6	10	18	22	37	101
		Total	1889	379	297	72	17	8	773	177	130	93	103	113	156	205	773
99		Multiple District	3	3	0	0	0	0	3					1	1	1	3
		Grand Total	1892	382	297	72	17	8	776	177	130	93	103	114	157	206	776